

BewonersVereniging Dorpscentrum

www.dorpscentrumwormer.nl

Beste leden en donateurs,

Onderwerp: Voortgang en planning van de bouw op vlek A

De contouren van het gebouw zijn inmiddels duidelijk zichtbaar geworden.

Van de hellingbaan zijn de breedplaten gelegd, is de binnengevel aan de noordkant (waterkant) met het plaatsen van de borstweringselementen op hoogte van 6,00 meter en is de verdiepingsvloer gelegd voor de kantoren, kantine en conditioerruimte (pleinkant).

Op ons verzoek heeft de bouwdirecteur, Guido van Elst, in hoofdlijnen aangegeven wat de komende maanden uitgevoerd gaat worden

(opmerking: in de bouwvakantie gaan de werkzaamheden op vlek A gewoon door)

Juli:

- borstweringselementen op parkeerdek plaatsen
- metselwerk bij hellingbaan en hoek bij het water *(opm. de betonnen wand van de hellingbaan direct grenzend aan de Kempphaanstraat laat men begroeien met hедера of iets dergelijks)*
- dakbedekking parkeerdek
- staalconstructie kantines

Augustus:

- metselwerk waterkant en Faunastraat
- plaatsing aluminium kozijnen
- opbouw kantines
- 1e deel bestrating parkeerdek *(opm. op het parkeerdek komt eerst een laag zand en daarop komen klinkers)*

September:

- plaatsen liften
- hellingbaanafwerking
- vouwhek
- 2e deel bestrating parkeerdek
- binnenwanden
- start gevelschermen *(opm. de geperforeerde platen boven de glazen winkelpuien; pleinkant)*

Oktober:

- verlichting parkeerdek
- afwerking trappenhuis / tegelwerk
- verhardingen direct om het pand (expeditiestrook e.d.)
- afronden gevelschermen
- kleine afwerkingen / alles netjes maken

4 november: oplevering pand aan winkeliers (bouw is klaar).

November:

- afbouw winkels door winkeliers. *(opm. behalve de Vomar is de verdere winkel indeling voor mij nog onbekend)*

Met vriendelijke groet, Jan Kesting.